

(様式1)

萩教政第 312 号

平成30年12月7日

文部科学大臣 殿

萩市長 藤道 健二

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

萩市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成26年度～平成28年度（3年間）

（担当）

萩市教育委員会教育政策課

住所：山口県萩市大字江向510番地

電話：0838-25-3561

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成30年7月27日 評価委員会開催  
平成30年8月29日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

＜萩市教育委員会事務点検評価委員＞

・外部有識者を含む評価委員会が評価する。

萩市教育委員会事務点検評価委員の決定により、5名の有識者による評価委員会を設置する。

教育委員会会議において「事務の管理及び執行状況の点検及び評価について」客観的に審議、可決し、議会に報告をする。

＜点検及び評価方法＞

・重点取組の項目ごとに点検・評価シートを作成し、重点取組と目的を明らかにして、事業の成果を定量的に把握し、評価する。

目標ごとに指標を設定し、事業の成果を分析して定量的に評価する。

(目標)

○児童生徒の安全・安心な学校教育環境の整備及び災害時における地域住民の避難場所としての役割を果たすことから、耐震性が確保されていない学校施設の耐震化を平成27年度末までに耐震化100%とする。

○計画的な学校施設等の整備や情報化の進展に対応した機器整備など安全で質の高い教育環境の整備、充実のため学校の無線LAN整備率100%を図る。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、おおむね達成できた。

学校施設の耐震化は改築・改修等により、平成27年度に耐震化率100%を達成し、福栄小中学校、明倫小学校、川上中学校、むつみ小学校の屋内運動場のつり天井等の非構造部材の耐震化においても整備を完了した。また、老朽化した旧校舎、旧屋内運動場の解体、予防保全事業を実施し、施設の延命化も図れた。

見島教職員住宅のへき地教員住宅の新築事業、萩西中学校、萩須佐中学校の外壁改修工事、校内LAN整備事業の実施により情報化の進展に対応した機器整備など安全で質の高い教育環境の整備をすることができた。

## 5. 各目標の達成状況

### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

へき地教育振興法における教育の機会均等の趣旨に基き、学校に勤務する教員及び職員のため、老朽化が著しい見島教職員住宅(S53年木造2階建て)について、新たに整備することによって福利厚生のため必要な措置を講ずることができた。

### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校施設の耐震化は改築・改修等により、平成27年度に耐震化率100%となり目標を達成した。  
また、外壁等の非構造部材の調査を実施し予防保全をおこなった結果施設の延命化が図れた。  
今後も引き続き計画的に学校施設の予防保全、改修等を実施し、安全・安心な環境の確保及び施設の長寿命化を図る。

### (3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

ICTの進化による学校情報教育設備の対応を行うため校内LAN設備の整備充実を図り、平成29年度にすべての学校に校内LAN設備率100%を達成した。  
今後は、構築したネット環境を活用し、学校間(主に小規模校)の共同学習の実施等に取り込む。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

大井小学校、大井中学校の旧屋内運動場は、計画期間中にとりこわしを完了した。  
旭中学校の旧校舎及び旧屋内運動場は、計画期間を平成29年3月2日までのとりこわし期限延期を申請し解体済みである。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
見島小学校(Ⅱ期)	(5)	23	単独校調理場(改築)	—	W	H25.12.26 ～ H26.6.30	H26.6.26		
明木小学校(Ⅰ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H27.3.3 ～ H27.3.31	H27.8.12		
榑東小学校(Ⅱ期)	(2)	05	地震補強	校	R	H26.6.2 ～ H27.2.27	H27.1.14		
榑東小学校(Ⅱ期)	(2)	36	防災機能強化	校	—	H26.6.2 ～ H27.2.27	H27.1.14		
白水小学校(Ⅱ期)	(2)	05	地震補強	校	R	H26.6.2 ～ H27.2.27	H26.12.19		
白水小学校(Ⅱ期)	(2)	36	防災機能強化	校	—	H26.6.2 ～ H27.2.27	H26.12.19		
見島小学校(Ⅱ期)	(2)	03	不適格改築	校	W	H26.6.30 ～ H27.2.27	H27.7.3		
見島小学校(Ⅱ期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H26.6.30 ～ H27.2.27	H27.7.3		
明木小学校(Ⅰ期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3.3 ～ H27.3.31	H28.3.31		
明木中学校(Ⅰ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H27.3.3 ～ H27.3.31	H27.8.12	H29.3.2とりこわし完了	
明木中学校(Ⅰ期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3.3 ～ H27.3.31	H28.3.31		
大井小学校(Ⅰ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H27.6.26 ～ H28.2.22	H28.2.22	H29.3.9とりこわし完了	
明木小学校(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H27.3.3 ～ H28.1.25	H28.1.22	H29.3.2とりこわし完了	
大井中学校(Ⅰ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H27.6.26 ～ H28.2.22	H28.2.22	H29.9.16とりこわし完了	
明木中学校(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H27.3.3 ～ H28.1.25	H28.1.22	H29.3.2とりこわし完了	
福栄小学校	(4)	08	統合(改修)	校	R	H27.6.26 ～ H28.2.29	H28.2.29		
榑東小学校(Ⅲ期)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6.5 ～ H28.1.29	H28.1.29		
榑東小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	—	H27.12.1 ～ H28.2.29	H28.2.29		
榑東小学校(Ⅲ期)	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6.5 ～ H28.1.29	H28.1.29		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
越ヶ浜小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6.5 ～ H28.1.18	H28.1.18		
越ヶ浜小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	—	H27.12.1 ～ H28.2.29	H28.2.29		
越ヶ浜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6.5 ～ H28.1.18	H28.1.18		
多磨小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6.26 ～ H28.2.29	H28.2.29		
多磨小学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	S	H27.6.26 ～ H28.2.29	H28.2.29		
多磨小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	—	H28.1.5 ～ H28.3.24	H28.3.24		
多磨小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6.26 ～ H28.2.29	H28.2.29		
多磨小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6.26 ～ H28.2.29	H28.2.29		
明木小学校(Ⅱ期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3.3 ～ H28.1.25	H28.3.31		
明木中学校(Ⅱ期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3.3 ～ H28.1.25	H28.3.31		
福栄中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.6 ～ H28.9	H28.9.29		
大井小学校(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H28.11 ～ H29.2	H29.3.9		
大井中学校(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H28.6 ～ H28.8	H28.9.16		
旭中学校(Ⅲ期)	(2)	01	危険改築	屋	S	H28.8 ～ H28.11	H29.3.2		
旭中学校(Ⅳ期)	(2)	03	不適格改築	校	R	H28.8 ～ H28.11	H29.3.2		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
明倫小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.1	～	H29.3	
樺西小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
白水小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
大島小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
相島小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
川上小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
小川小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
むつみ小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
むつみ中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
育英小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
越ヶ浜中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
大島中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
相島中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
見島中学校	(1)	12	へき集、教員宿舎等	住	W	H29.1	～	H29.3	
萩西中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
萩西中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.1	～	H29.3	
萩西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.1	～	H29.3	外壁塗料中にアスベストの混入が認められ、 飛散防止工事が必要なため事業廃止。
川上中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
川上中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.1	～	H29.3	
田万川中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	-	H29.1	～	H29.3	
むつみ小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.1	～	H29.3	
須佐中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.1	～	H29.3	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
福栄小学校	—		統合	校	R		H28.2.29		