

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	萩市における快適な生活環境の推進（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）												
交付対象	萩市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心な環境を整え快適な生活環境を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	409	A	409	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	①下水道処理人口普及率を37.2%（H29）から37.3%（H31）に増加させる。 ①下水道処理人口普及率（‰） ＝下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	372‰	‰	373‰

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	萩市	直接	萩市	管渠（ 污水）	新設	污水幹線整備事業（椿第1 污水幹線他）	污水幹線、L=1.7km	萩市	■	■				209		—	
		①																		
	A07-002	下水道	一般	萩市	直接	萩市	管渠（ 污水）	新設	污水枝線整備事業（萩処 理区）	污水枝線、60ha	萩市	■	■				200		—	
		①																		
												小計						409		
											合計							409		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業担当課 萩市上下水道局（総務課、下水道建設課）

事後評価の実施時期

令和5年2月

公表の方法

萩市のホームページに掲載する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道処理人口普及率が37.2%（H29）から40.3%（H31）に向上し、目標の37.3%を3.0%上回ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き下水道整備を行い、下水道処理人口普及率の向上に努める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	
	最終目標値	373‰
	最終実績値	403‰
		計画的に事業を実施し、目標を達成した。

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

