

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月18日

計画の名称	見島地区の居住環境の整備による定住促進															
計画の期間	令和05年度 ～ 令和06年度（2年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	萩市															
計画の目標	萩市では、山口県離島振興計画の「生活環境の整備」の事項に基づき、定住住宅の整備を行う。															
	これにより見島地区の居住環境を向上させ、移住・定住者を増やすことによって、島内の生活・産業を支える担い手の確保につなげ、今後も島に人が住み続けることができる持続可能な地域社会を目指していく。															
	また、本土から44.3kmに位置する有人国境離島の見島では、日本の在来種の血統を守り続ける国指定天然記念物「見島ウシ」が生息するなど、他の地域にはない独自の産業活動が行われるとともに、															
	魚介類、野菜などの生産地としても重要な役割を担っており、見島への定住を促進し地域社会の維持を図っていくことは、萩市全体の活性化に効果がある。															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		161	A	161	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）			0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R5）		（R7）
1	見島定住住宅の入居率（R6年度で事業は完成するが、最終目標値は翌年度（R7年度）に確認する。）			
	見島定住住宅の入居率（最終目標値100％） （入居者数）／（整備戸数）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
広域連携事業	A11-001	定住促進	離島	萩市	直接	萩市	-	-	見島定住住宅整備事業	住宅新築整備 4 戸	萩市	■	■				161		策定中	
												小計						161		
											合計						161			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

萩市で定住住宅使用状況を確認し評価を行う。

令和7年度末

公表の方法

萩市公式ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

入札不調により工事着手が遅れ、事業を目標年度（令和7年度）に繰越して実施した。工事完成前から入居者の公募を実施し4棟中3棟の入居者を決定したが、1棟は入居者が決まっていない状況となっており、達成率は75%となった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

住宅の完成が目標年度となったことから、公募が1度しか実施できず、入居状況は4棟中3棟（75%）となっている。令和8年度以降、入居者決定に努め、達成率100%を目指す。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	事業を目標年度に繰越すこととなり、事業完了が当初の想定より遅れたため。
	最 終 実績値	75%	