

社会資本総合整備計画 事後評価書

はぎし とし こうえん の せいび すいしん あんぜん あんしん こうえん ぼうさい あんぜん
萩市都市公園の整備推進と安全・安心な公園づくり(防災・安全)

はぎ し
萩市

平成30年3月

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 30 年 3 月 22 日

計画の名称	萩市都市公園の整備推進と安全・安心な公園づくり (防災・安全)									
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)			交付対象	山口県萩市					
計画の目標	市民のニーズを踏まえ、レクリエーション、コミュニティ活動の場として利用できる施設の整備を行うことにより、公園の利用促進を図るとともに、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行い、利用者が安全で安心して利用できる公園を目指す。また、災害時の避難場所として利用できるよう整備を進め、避難地区域の拡大を目指す。									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 陶芸の村公園における非難場所の有効面積を平成28年度末までに2.5haとする。 陶芸の村公園の施設利用者数を平成28年度末で23,000人とする。 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)				
① 陶芸の村公園における避難場所の有効面積を測定する。				0.33ha	1.34ha	2.5ha				
② 陶芸の村公園の施設利用者数を測定する。				6,000人/年	8,000人/年	23,000人/年				
全体事業費	合計 (A+B+C)	438百万円	A	438百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
	平成29年度
本市の担当部局にて評価を実施	公表の方法
	萩市公式ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 道路事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
A1-1	都市公園	一般	萩市	直接	萩市	都市公園事業 (陶芸の村公園)	公園面積15.8ha 園路広場整備他	萩市						438	
合計													438		
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 公園整備により、本公園が災害時の指定緊急避難場所に指定されるなど、都市公園の防災機能が向上。 グラウンド・ゴルフ専用コースや遊具等の公園施設が整備され、レクリエーション・コミュニティ活動の場として定着しており、公園利用者の利用促進が図られた。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（避難場所の有効面積）	最終目標値	2.5 ha	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	2.5 ha		
	指標②（施設利用者数）	最終目標値	23,000人/年	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	26,000人/年		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> 良好な地域環境の形成、自然環境の保護、また災害時の緊急避難場所を確保することで、安全・安心で快適な都市環境を提供するとともに、レクリエーション・コミュニティ活動の場として、さらなる公園利用者の促進、利便性の向上を図っていく。 					

(参考様式)

計画の名称 萩市都市公園の整備推進と安全・安心な公園づくり(防災・安全)

計画の期間 平成24年度～平成28年度 (5年間)

