

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名 又は間接交付金事業者名	交付金事業 に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又 は維持運営等措置	市道永田沖中山線舗装補修 工事	萩市	2,618,000	2,200,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道永田沖中山線舗装補修工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		萩市					
交付金事業実施場所		萩市大字紫福地内					
交付金事業の概要		生活道路や、地域産業の振興として利用される市道永田沖中山線は、舗装の老朽化が著しいため、舗装補修工事を行います。 施工延長 L=220m W=4.2m 舗装工 A=937㎡					
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		<p>萩市では、萩市総合戦略に基づき、市民の快適な暮らしを支える橋りょうやトンネルをはじめとする道路施設の機能性と耐久性を向上など、長期的視点に立った公共インフラの整備・管理に取り組んでいます。</p> <p>当該施設は、生活道路や、地域産業の振興として利用されておりますが、舗装の老朽化が著しく、安全な通行及び地域産業の振興に支障をきたしています。舗装補修を行うことにより、生活道路として利用する住民の安全確保や、地域の主な産業である農業生産活動の活性化が期待されるものです。</p> <p>第2期萩市総合戦略（令和2年～6年度） 第4章 具体的な施策展開 VI生活基盤の充実した住みよいまちづくり ③持続可能で快適な環境づくり</p>					
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和2年度			
事業期間の設定理由		-					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度	
		通行車両の事故発生件数を0に抑える	(1-事故発生日数/365) × 100	成果実績			
				目標値	%	100	
				達成度		0	
		評価年度の設定理由					
		施工後一年間の事故発生件数により評価するため					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
-							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	令和2年度	年度	
		舗装工	活動実績	m	220		
			活動見込	m	220		
			達成度		100%	#DIV/0!	#DIV/0!

交付金事業の総事業費等	令和2年度	年度	年度	備考
総事業費	2,618,000			
交付金充当額	2,200,000			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	2,200,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法等	契約の相手方		契約金額
舗装工	指名競争入札	協和建設工業株式会社 代表取締役 田村伊正		2,618,000
	計			
交付金事業の担当課室	萩市商工振興課			
交付金事業の評価課室	萩市商工振興課			