

別紙

I. 事業評価総括表 (令和3年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名 又は間接交付金事業者名	交付金事業 に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又 は維持運営等措置	川上・福栄総合情報セン ター無停電電源装置更新工 事	萩市	11,783,200	8,787,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	川上・福栄総合情報センター無停電電源装置更新工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		萩市				
交付金事業実施場所		萩市川上・萩市大字福井下				
交付金事業の概要		<p>無停電電源装置は停電発生時、発電機が稼働するまでの一定期間電気供給を行う設備ですが、既存設備は既に保守対応期間が終了し老朽化も進んでいることから、更新時期に係っています。災害等、非常時における情報発信等の通信手段を確保するため、現状のままでは、災害時等非常時の対応に支障をきたす恐れもあることから、後継機種への更新により停電発生時の確実かつ安定的な電力供給を実現します。</p> <p>川上：無停電電線装置7.5KVA（単相3線式200V）×1台 福栄：無停電電線装置7.5KVA（3相3線式200V）×2台</p>				
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		<p>萩市では、萩市総合戦略に基づき、情報通信基盤の向上に伴い、ケーブルテレビ及びインターネットサービスへ取り組んでいます。</p> <p>当該設備を更新することで、安定的な電気供給の実現が期待されるとともに、停電による情報回線遮断の発生を防ぐことにより、川上・福栄地域の行政ネットワーク・インターネットサービス等の安定化を図るものです。</p> <p>第2期萩市総合戦略（令和2年～6年度） 第4章 具体的な施策展開 VI生活基盤の充実した住みよいまちづくり ②生活サービス機能の維持・向上</p>				
事業開始年度		令和3年度	事業終了（予定）年度	令和3年度		
事業期間の設定理由		-				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	
		停電時情報回線遮断世帯の発生防止	(1-停電時情報回線遮断世帯数÷行政ネットワーク加入世帯総数)×100%	成果実績	%	
				目標値	%	100
				達成度	%	0
		評価年度の設定理由				
		施工後一年間の停電発生時影響世帯数により評価するため				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
-						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	年度	年度
	無停電電源装置更新		活動実績	台	3	
			活動見込	台	3	
			達成度	%	100%	
交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考		
総事業費	11,783,200					
交付金充当額	8,787,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	8,787,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法等		契約の相手方		契約金額
無停電電源装置更新		指名競争入札		株式会社広域市町村型CATVネットワーク（萩市）		11,783,200
		計				11,783,200
交付金事業の担当課室		萩市商工振興課				
交付金事業の評価課室		萩市商工振興課				