

令和 6 年度 契 約 締 結 状 況 表

工事番号： 37154

工事担当課： 情報政策課

契約の相手方	(株)中電工山口統括支社		
相手方の住所	山口県山口市大内6丁目8番1号		
工 事 名	萩市南東部地区（旭地域）地域ケーブルテレビネットワーク整備工事		
工 事 場 所	萩市南東部地区（旭地域）地内	工事種別	22電気通信工事
工 事 概 要	萩市旭地域において、川上・旭総合情報センター間の伝送路設備冗長化、また、有線テレビ放送の県外波は、新たな県外波（TNC/TVQ）受信点設備を設置する。 ①機器設置工事 ヘッドエンド装置設置・調整：1式 ②伝送路設備工事 光ケーブル敷設：約6km クロージャ取付6台 ③県外波受信点設備施工工事 受信点設備設置・調整：一式 光ケーブル敷設：約3km クロージャ取付：5台		
工 期	令和6年8月27日	～	令和7年3月24日 契約金額 100,980,000 円
随意契約の場合の選定理由			

契約金額の変更状況 （第1回目）

工 事 概 要	光ファイバ増幅器ユニット一式		
工 期	～	契約金額	125,162,400 円
変 更 理 由	令和6年9月末、むつみ総合情報センターヘッドエンド装置の改造の準備中、ヘッドエンド装置内の既設光ファイバ増幅器ユニットの劣化が著しく使用に耐えない状態であり、1日も早く当該ユニットの交換作業を実施する必要があることが判明した。 光ファイバ増幅器ユニットの製造には、納品まで数か月の時間を要することから直ちに対応する必要がある。 また、光ファイバ増幅器ユニットは、本整備工事において更新する光信号切替ユニットに接続し、一体として稼働させるものであり、かつ、両ユニットともに設定変更を伴うものである。当該各ユニットを異なる業者がそれぞれ施工した場合には、施工時や施工後に不具合が生じた際、責任の所在を明確にできないため。		

契約金額の変更状況 （第2回目）

工 事 概 要	萩市自営柱の建柱が59本必要となったため。		
工 期	～	契約金額	140,313,800 円
変 更 理 由	萩市南東部地区（旭地域）における地域ケーブルテレビネットワーク整備工事（以下「整備工事」）について、令和7年1月末までに中国電力柱およびNTT柱への光ケーブル設置に伴う共架申請を行ったが、多くの箇所では共架不可の回答を受けた。その結果、自営柱の建柱が59本必要となった。 これにより、萩市が自営柱を建柱する必要が生じ、そのための建柱費用（材料費・労務費）が増加となった。また、建柱する場所は岩が多い場所であるため、特殊な工法が必要となり、通常よりも経費が多くなることから、これも費用の増加要因となった。		

契約金額の変更状況 （第3回目）

工 事 概 要			
工 期	～	契 約 金 額	
変 更 理 由			

契約金額の変更状況 （第4回目）

工 事 概 要			
工 期	～	契 約 金 額	
変 更 理 由			

令和 6 年度 契 約 締 結 状 況 表

工事番号： 38152

工事担当課： 水道工務課

契約の相手方	中津江配水池建設に伴う場内・取付道路内配管建設工事サンワ・栄工業共同企業体		
相手方の住所	(共同企業体の代表者) 山口県萩市大字下田万 1 2 5 7 番地 株式会社サンワ		
工 事 名	中津江配水池建設に伴う場内・取付道路内配水管建設工事		
工 事 場 所	萩市大字椿東地内	工事種別	26水道施設工事
工 事 概 要	安心・安全な水の供給を図るため、田床山のふもと付近に新たな配水池の整備に伴い、新設配水池からの送水管及び配水管・排水管を整備するものである。 配水管 DIP-NS φ 500 L=111.0m 送水管 DIP-GX φ 350 L=179.0m 排水管 DIP-GX φ 250 L=110.0m		
工 期	令和6年9月9日	～	令和6年12月26日 契約金額 147,400,000 円
随意契約の場合の選定理由			

契約金額の変更状況 (第1回目)

工 事 概 要	工期延長		
工 期	令和6年9月9日	～	令和9年3月26日 契約金額
変 更 理 由	関連工事の一時中止に伴う工期の延長。		

契約金額の変更状況 (第2回目)

工 事 概 要			
工 期		～	契約金額
変 更 理 由			

契約金額の変更状況 (第3回目)

工 事 概 要			
工 期		～	契約金額
変 更 理 由			

契約金額の変更状況 (第4回目)

工 事 概 要			
工 期		～	契約金額
変 更 理 由			